

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
생활권 녹색공간 확충	바람길숲 조성 개소수	1개소 (설계)	- (시공1년차)	- (시공2년차)	- (시공3년차)	1개소 (설계)
	차단숲 조성 개소수	4개소	4개소	4개소	4개소	4개소

□ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
기 추진사항	· 사업 검토 및 구상 · 미세먼지차단숲 4개소 조성	8%	
임 기 내	2023년도 상반기	· 도시바람길숲 1개소 추진(시공 1년차) · 미세먼지차단숲 4개소 조성(설계용역)	25%
	2023년도 하반기	· 도시바람길숲 1개소 추진(시공 1년차) · 미세먼지차단숲 4개소 조성(시공)	25%
	2024년도 상반기	· 도시바람길숲 1개소 추진(시공 2년차) · 미세먼지차단숲 4개소 조성(설계용역)	43%
	2024년도 하반기	· 도시바람길숲 1개소 추진(시공 2년차) · 미세먼지차단숲 4개소 조성(시공)	43%
	2025년도 상반기	· 도시바람길숲 1개소 추진(시공 3년차) · 미세먼지차단숲 4개소 조성(설계용역)	60%
	2025년도 하반기	· 도시바람길숲 1개소 추진(시공 3년차) · 미세먼지차단숲 4개소 조성(시공)	60%
	2026년도	· 도시바람길숲 1개소 추진(설계) · 미세먼지차단숲 4개소 조성	68%
임기 후	· 도시바람길숲 1개소 조성(시공, '27~'29)	100%	

중앙정부 도움

○ 재정(국비) 지원 필요

□ 추진실적

- 사업 추진방안 검토
- 미세먼지차단숲 4개소 조성(설계용역 완료)

□ 기대효과

- 기후위기 대응력 향상과 생활환경 개선으로 도민 삶의 질 향상